

## **Ö 6.1: Sachstandsbericht Eine Neue Mitte**

Derzeit werden die Straßenbauarbeiten im zweiten Bauabschnitt entsprechend dem Bauzeitenplan durchgeführt. Wie erwartet wurden bei Ausschachtungsarbeiten die Fundamentreste der alten Kirche gefunden. In enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz wurden die im Straßenaufbau befindlichen Bauwerksreste abgetragen, nachdem diese durch ein Fachunternehmen ausführlich dokumentiert worden sind. Durch ein flexibles Baustellenmanagement konnten andere Arbeiten des Straßenbaus vorgezogen werden, sodass sich durch die erneuten archäologischen bzw. denkmalrelevanten Befunde kein Zeitverzug eingestellt hat.

Die Tiefbauarbeiten der Versorger werden aktuell im dritten Bauabschnitt durchgeführt. Mittlerweile wurden die Baugruben wieder geschlossen, sodass der Abschnitt der Hauptstraße bis zum Großen Kamp zum Kastaniensonntag am 10.11.24 in voller Breite für Fußgänger zur Verfügung steht.