

## **Eine neue Mitte**

### **Sachstandsbericht TOP 7.1 in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschuss am 27.08.2024**

#### Straßenbauarbeiten

I. Bauabschnitt (Straße Am Rathaus bis Schulstraße)

Im Kreuzungsbereich Am Rathaus / Hauptstraße wurde eine Fahrbahnerhöhung eingebaut, die den Verkehr zur Einfahrt in die Hauptstraße bremsen soll.

In den vergangenen Wochen konnten bereits die Busspuren hergestellt und die Buswartehäuschen aufgebaut werden. Die Nebeldusche vor dem Rathaus wurde bereits in Betrieb genommen.

Die Pflasterarbeiten im Fahrbahnbereich und in den Busspuren haben begonnen. Der Bauabschnitt wird bis Mitte September fertig sein und für den Verkehr frei gegeben. Der Kreuzungsbereich Am Rathaus / Hauptstraße kann voraussichtlich bereits am kommenden Freitag wieder für den motorisierten Verkehr freigegeben werden.

II. Bauabschnitt (Südliche Bahnhofstraße)

Nach Abschluss der Arbeiten im I. Bauabschnitt beginnen die Arbeiten im Bereich zwischen der Kreuzung Hauptstraße/Bahnhofstraße bis zum Pfarrheim. Es wird damit gerechnet, dass der Bereich bis Ende des Jahres 2024 fertiggestellt wird.

#### Versorgerarbeiten

Die Versorger haben Ihre Arbeiten im zweiten Bauabschnitt bereits abgeschlossen und sind im dritten Bauabschnitt (Kreuzung Hauptstraße/Schulstraße bis Einfahrt Großer Kamp) gestartet. Dort werden zusätzliche Stromkabel, zusätzliche Glasfaserleitungen, eine Wasserleitung sowie eine Leitung für die zukünftige Versorgung mit Fernwärme gelegt.