



Sitzungsvorlage

FB / Aktenzeichen	Vorlage	Datum
IV /	2022/158	16.08.2022

BERATUNGSFOLGE			
Gremium	Termin	Zuständigkeit	Status
Haupt- und Finanzausschuss	01.09.2022	Anhörung	öffentlich

Errichtung einer Remise und zweier Streusalzbehälter am Bauhof - Sachstandsbericht

Beschlussvorschlag:

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Beim Produkt 01.06.02 „Bauhof“ stehen im Haushaltsjahr 2022 aufgrund übertragener Haushaltsreste aus dem Vorjahr ausreichend Mittel zur Verfügung.

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.

ja [] nein [**X**]

Sachdarstellung:

Die Arbeiten zur Errichtung einer Remise und zweier Streusalzbehälter am Bauhof sowie einer neuen alternativen Zufahrt zum Recyclinghof sind weitestgehend abgeschlossen. Hier fehlt noch die Installation der Steckdosen sowie der Beleuchtung.

Ebenfalls sind noch kleinere Restarbeiten sowie Mängelbeseitigungen verschiedener Gewerke abzarbeiten. Derzeitige Terminabsprachen lassen eine Fertigstellung der Baumaßnahme im September vermuten.

Aufgrund der geänderten Marktsituation in den vergangenen Monaten sowie einer deutlichen Bauzeitenverlängerung waren insgesamt drei größere Nachträge bzgl. der Oberfläche für Planum, Frost- und Tragschicht (ca. 12.000 €) für Grabenarbeiten (ca. 3.000 €) sowie für eine geänderte Dachkonstruktion (ca. 2.200 €) erforderlich. Trotz dieser Nachträge sind aktuell keine Mehrkosten gegenüber dem Budget zu erwarten.

Karl Piochowiak
Bürgermeister

Hans-Heinrich Witt
Fachbereichsleitung

Philip Dieckmann
Sachbearbeitung
